

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2019/2020

Obras e Projetos	Licitação/ Contrato	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Recurso Livre	Valor medido até setembro 2019	Saldo a pagar (Contrato inicial)	Observações	Status
Obras em andamento										
Ampliação UBS Santa Marta	TP 02/2018 Contrato 122/2018	Secretaria da Saúde	R\$ 292.694,23	R\$ 185.175,00	R\$ 107.519,23	R\$ 0,00	R\$ 215.101,36	R\$ 62.143,45	- ADITIVO EMITIDO E PAGO R\$32.358,81; - REAJUSTE DE R\$3.186,73, AINDA NÃO PAGO; - AINDA HAVERÁ ADITIVO NEGATIVO E POSITIVO NAS OBRAS DE REFORMA	73,49%
Casas Santa Marta (03)		Secretaria de Assistência Social	R\$ 185.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 185.000,00	R\$ 0,00	R\$ 185.000,00		0,00%
Centro de Feiras - Escola da Cultura		Secretaria de Turismo	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	EM ELABORAÇÃO DE PROJETO, NÃO HÁ ORÇAMENTO ESTIMADO	0,00%
Conserto do telhado	TP 11/2019 Contrato 0221/2019	Secretaria de Governança	R\$ 399.270,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 399.270,76	R\$ 0,00	R\$ 399.270,76	INÍCIO PREVISTO PARA 07.10.2019	0,00%
CRAS Canelinha	TP 07/2019 Contrato 087/2019	Secretaria de Assistência Social	R\$ 396.123,65	R\$ 350.000,00	R\$ 46.123,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 396.123,65	EM ANDAMENTO: INÍCIO 05.08.2019	0,00%
Nova UBS Leodoro de Azevedo		Secretaria da Saúde	R\$ 1.125.989,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125.989,23	R\$ 0,00	R\$ 1.125.989,23	ORÇAMENTO ESTIMATIVO (ÁREA X CUB)	0,00%
Parklets		Secretaria de Turismo	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 550.000,00	PROJETO EM ELABORAÇÃO - ORÇAMENTO ESTIMATIVO	0,00%
Portico São Francisco		Secretaria de Turismo	R\$ 1.000.000,00	R\$ 243.750,00	R\$ 756.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	PROJETO EM ELABORAÇÃO - ORÇAMENTO ESTIMATIVO	0,00%
Reforma interna 3º piso		Secretaria de Governança	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 385.000,00	R\$ 0,00	R\$ 385.000,00	PROJETO EM ELABORAÇÃO - ORÇAMENTO ESTIMATIVO	0,00%
Regularização Santa Marta		Secretaria de Assistência Social	R\$ 250.000,00	R\$ 33.600,00	R\$ 216.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	EM ELABORAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO REGOVX	0,00%
Revitalização Avenida Osvaldo Aranha	TP 20/2017 Contrato 039/2018	Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura	R\$ 901.844,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 901.844,94	R\$ 372.522,41	R\$ 0,00	CONTRATO RESCINDIDO	41,31%
	TP 20/2017 Contrato 028/2018		R\$ 551.236,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 551.236,41	R\$ 212.583,34	R\$ 338.653,07	HAVERÁ ADITIVO NEGATIVO E POSITIVO; - REAJUSTE DE R\$71.913,88, AINDA NÃO PAGO TOTALMENTE	38,56%
Revitalização do entorno da Igreja Matriz META 1	TP 08/2018 Contrato 121/2018	Secretaria de Turismo	R\$ 226.540,47	R\$ 226.150,08	R\$ 390,39	R\$ 0,00	R\$ 26.964,60	R\$ 226.540,47	- VALOR MEDIDO E NÃO PAGO; RESCISÃO CONTRATUAL	11,90%
Revitalização do entorno da Igreja Matriz META 2	TP 08/2018 Contrato 121/2018	Secretaria de Turismo	R\$ 309.545,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 309.545,14	R\$ 104.801,21	R\$ 204.743,93	RESCISÃO CONTRATUAL	33,86%
Revitalização passeio público Prefeitura/Câmara de Vereadores	TP 10/2018 Contrato 139/2018	Secretaria da Governança	R\$ 104.015,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.015,77	R\$ 43.650,97	R\$ 0,00	CONTRATO RESCINDIDO	41,97%
	TP 03/2019 Contrato 066/2019		R\$ 85.726,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.726,84	R\$ 79.168,35	R\$ 0,00	OBRA FINALIZADA - ADITIVO POSITIVO R\$21.692,16 E ADITIVO NEGATIVO R\$6.558,49	100,00%
Rede de Abastecimento de água; Adutora, Poço Artesiano e Reservatório, Linha Bugres/Morro Calçado, Poço Artesiano – Linha Amoreira	TP 20/2018 Contrato 109/2019	Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura	R\$ 369.386,50	R\$ 267.960,95	R\$ 101.425,55	R\$ 0,00	R\$ 212.236,76	R\$ 157.149,74	OBRA EM ANDAMENTO; PREVISÃO DE ADITIVO DE R\$22.122,08	57,46%
26 Casas Lot. Renascer		Secretaria de Assistência Social	R\$ 989.554,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 989.554,22	R\$ 0,00	R\$ 989.554,22	PROJETO ENTREGUE A SEC. DE ASSIST. SOCIAL	0,00%

Atualizado em setembro/2019

25

Obras em Andamento																		
Status	Contrato Financiamento/Repasso		Obras/Projeto	Nº Contrato Prefeitura - Empresa	TP/Concor- rência	Valor da Obra (Licitado)	Repasso	Contrapartida	Início da Obra	Previsão/Térmi- no	Aditivo (Prazo)	Aditivo (Valor)	Medições		Percentual Concluído (da obra)	Valor de Repasse (Pago)	Valor de Contrapartida (Pago)	
	Nº do Contrato	Valor											1ª	2ª				
Em anda- mento	005/2018	R\$ 4.695.000,00	Contrato BADESUL – Ruas Rodolfo Schilleper, Baden Powell, Melvin Jones, Ernesto Uharti, Afrânio Pasqualini, Dona Carlinda, Coronel Diniz, Visconde de Mauá, Borges de Medeiros e Augusto Pestana - Consultoria e Pavimentadora PAVICON LTDA	13/2018	04/2018	R\$ 4.085.656,03	R\$ 4.085.656,03	R\$ 0,00	14/09/18	120 dias	10/07/2019 (Pedido) Validade 09/10/2019	x			78,99%	R\$ 3.227.371,80		
Concluída (Aguardando Recursos - DAER)	AJ009/18 – Expediente nº 205-04.35/17-1	R\$ 1.542.164,12 (Valor Proposto) – R\$ 1.233.722,98 – Valor Contrapartida Financeira: R\$303.952,11 e Contrapartida Física R\$ 4.846,03	Convênio DAER-RS - Ruas Luiz Brasil, João Maria dos Santos, Sylvio Hoffmann, José Joaquim Raymundo e Travessa Armindo Finger - Construtora PAVICON LTDA	24/2018 (Aguardando Recursos Financeiros do Convênio DAER)	07/2018	R\$ 1.536.337,96	R\$ 1.233.722,98	R\$ 302.614,98	25/09/18	180 dias	25/05/2019 (Encerrado) 21/08/2019 (Vigente) Validade 20/12/2019	R\$ 162.034,66			(Valor Repassado) 63,29% (Obra) 100%	R\$ 758.963,78 SALDO A PAGAR: R\$ 95.111,32 PAGAR: R\$ 474.759,20	R\$ 213.329,82 SALDO A PAGAR: R\$ 95.111,32 (medicação) R\$ 162.034,66 (aditivo)	
Em anda- mento	Nº do Contrato 0503727-30/2018	R\$ 14.820.484,40 (Financiamento: R\$ 14.079.460,17; Contrapartidas: R\$ 741.024,23)	Contrato de Financiamento CAIXA – Programa Pró-Transportes, AVANÇAR CIDADES (Lote 3): Ruas Paulo VI, Venêcia, Suíça, Espanha, Otávio Machado, Basílio Trawi, Severino Trawi, Alzémio Boeira dos Reis, Araci Silveira Dias, João Simplicio, Ovelatto Luis de Medeiros e Quilombo – Encopar Engenharia LTDA	43/2019	13/2018	R\$ 4.140.124,95	R\$ 3.933.118,70	R\$ 207.008,25	13/03/19	18 meses (09/2021)	x	x		R\$ 26.923,87	R\$ 343.147,21	R\$ 370.071,08	R\$ 19.503,55	
			Contrato de Financiamento CAIXA – Programa Pró-Transportes, AVANÇAR CIDADES (Lote 2): Avenida do Cassino, Rua Oratório, Rua Gravataí, Rua Edvino Otto Sabat, Rua José Ademar Tegner, Beco do Bambuzinho, Rua do Barão, Rua Mário Lucena de Andrade, Rua Erco Verissimo, Beco das Amoreiras, Rua Aristides de Brito e Rua Marçal José dos Santos – B&B Terraplanagem e Pavimentações EIRELI	48/2019	12/2018	R\$ 4.206.373,01	R\$ 3.996.054,35	R\$ 210.318,66	04/04/19	18 meses (10/2021)	x	x			R\$ 208.875,13	R\$ 683.344,26	R\$ 882.819,39	R\$ 44.640,97
Em anda- mento	001/2018	R\$ 9.770.000,00	Contrato de Financiamento CAIXA – Programa Pró-Transportes, AVANÇAR CIDADES (Lote 1): Rua Gaucholândia, Santa Rita, Adolfo Augusto Riblier, da Olaria, dos Farrapos Trecho 1, dos Farrapos Trecho 2, 8 de abril, Alfredo Garcia da Silva, Campo da Esperança, Bento Vieira de Sá, Eva Peron, Maria Seibt, José Foss, Amélia Seibach, Teófilo Willich, Clary Antônio Rigotto, Werner Jung, Turibio da Silva, Parobé e Travessa Pedro Sander – Consultoria e Pavimentadora PAVICON LTDA	29/2019	10/2018	R\$ 5.714.423,80	R\$ 5.428.702,60	R\$ 5.428.702,60	12/02/19	18 meses (08/2021)	x	x		R\$ 1.038.169,14	R\$ 2.056.522,93	R\$ 3.092.692,07	R\$ 154.634,60	
			Programa Prodeur + Turismo – Badesul, da Morro Calcado – Trecho 01 e 02 – B&B construtora	105/2019	02/2019	R\$ 3.598.263,53	R\$ 3.598.263,53	R\$ 0,00	03/05/19	6 meses (03/11/2019)	x	x		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	
Em anda- mento	001/2018	R\$ 9.770.000,00	Programa Prodeur + Turismo, Lote 2 – Badesul: Ruas Augusto Pestana, Balista Luzardo, Célia A. Soares, Dona Carlinda, Ignácio S. Moraes, São Francisco, Sete de Setembro e Visconde de Mauá	002/2019	01/2019	R\$ 4.962.242,58	R\$ 4.962.242,58	R\$ 0,00	26/04/19	180 dias (26/10/2019)	x	x		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	

3R

