

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2021

Obras e Projetos	Licitação/ Contrato/ Vigência	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Aditivo de Valor	Valor Utilizado em 2021	Valor a ser utilizado em 2022	Observações
Obras em andamento									
PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONSTRUÇÃO DO CRAS Contrato de Repasse CEF Nº 1046239-62/2017 Siconv Nº 862054/2017 Fiscalizadores: Ruth Rutzen, Kátia Sueli Brandt Rodrigues – fiscalização, Carlos Artur dos Santos Pacheco – gestor do contrato (exonerado (pag 839)). Bárbara Cristiane Nunes Borges – administrativo	TP 07/2019 Contrato 087/2019 Proc 267/2019 Será Rescindido /Será Elaborada Nova Licitação	Secretaria de Assistência Social/ SMADSCH	Contrato: 396.123,65 Materiais: 272.484,62 M.O: 123.639,03 Dotação: 11597,5 Dotação: 1326-1 Recurso: 1;	Valor Aproximado da Nova Licitação R\$ 208.272,92				R\$ 208.272,92	Contrato será rescindido. Será realizado novo processo licitatório
REFORMA DE PASSEIO PÚBLICO DA RUA FELISBERTO SOARES E PARKLETS Contrato de Repasse CEF Nº 1037.066-89/2016 Siconv Nº 841509/2016 MTUR/CAIXA Fiscalizadores: Vera Rosane Gonçalves Madeira, gestora do contrato, Kátia Sueli Brandt Rodrigues, fiscalização técnica, Camilla de Abreu Port, fiscal administrativo	TP 03/2020 Contrato 07/2021 Proc 10132/2020 Vigência: 240 dias a/c do Termo de Início obra PRAZO: ATÉ 26/12/2021	Secretaria de Obras SMOSUA Termo de Início da Obra: 26/04/2021	Contrato: 426.194,30 Mat 156.140,45 M.O. 270.053,85 *(1º Aditivo) Dotação: 11932-6 Recurso: 1187 Dotação: 12205-0 Recurso: 1	363.035,40	63.158,90	Haverá solicitação de reequilíbrio	R\$ 426.194,30		Previsão de conclusão de obra: dez 2021
RUA SÃO FRANCISCO - Trecho entre João Pessoa e Guilherme Dienmann - Programa Produtor + Turismo (SALDO DE CONTRATO BADESUL) CONTRATO BADESUL Nº 001/2018 Fiscalizadores: Patrícia Paiva Michelon gestora do contrato, Dany Ribas fiscalização técnica, Bruno Zinke fiscal administrativo	Em processo de licitação Conc.08/2021	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 1.079.999,71	R\$ 1.079.999,71			R\$ 1.079.999,71		Será concluída em 2021 - encaminhado para licitação em 30/08/2021 - Cronograma 90 dias
RUA BORGES DE MEDEIROS - Trecho entre João Pessoa e Batista Luzardo (SALDO DE CONTRATO BADESUL) CONTRATO BADESUL Nº 005/2018 Fiscalizadores: Patrícia Paiva Michelon gestora do contrato, Dany Ribas fiscalização técnica, Bruno Zinke fiscal administrativo	Em processo de licitação Conc.06/2021	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 247.044,46	R\$ 247.044,46			R\$ 247.044,46		Será concluída em 2021 - encaminhado para licitação em 30/08/2021 - Cronograma 60 dias
Qualificação Viária - PROGRAMA PRO TRANSPORTES - AVANÇAR CIDADES - (SALDO DE CONTRATO AVANÇAR) Contrato de Financiamento CEF Nº 0503727-30/2018 Fiscalizadores:	Será Licitado Novamente - Aguardando liberação da CEF	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 3.450.706,75	R\$ 3.450.706,75			R\$ 522.236,98	R\$ 2.928.469,77	Aguardando autorização da CEF, está previsto o pagamento de duas medições (1 e 2) no ano de 2021, restante em 2022. Cronograma 7 meses
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização de RUA DE ACESSO A VILA MINA PROGRAMA PAVIMENTA/RIS - Convênio	Será Licitado- Aguardando da análise do governo do Estado RS, para firmar convênio	Secretaria de Obras SMOSUA	R\$ 1.152.153,50	R\$ 921.722,87	R\$ 230.430,72			R\$ 1.152.153,50	Aguardando análise e assinatura de Convênio
Programa FINISA - Estrada Caracol - Ferradura Contrato de Financiamento CEF Nº 0530776-00/2019 SALDO DO CONTRATO FINISA Fiscalizadores: Vera Rosane Gonçalves Madeira, gestora do contrato, Dany de Souza Ribas, fiscal técnico (alterado 4º Aditivo), Camilla de Abreu Port, fiscal administrativo	Poderá ser utilizado o valor de R\$ 384.944,22						R\$ 384.944,22		

0.07/21

Programa FINISA (Ruas Diversas) Lote 1 Contrato de Repasse CEF Nº 0524947-31/2019 Fiscalizadores: Vera Rosane Gonçalves Madeira, gestora do contrato, Dany de Souza Ribas, fiscal técnico (alterado 4º Aditivo), Camila de Abreu Port, fiscal administrativo	CONC. PÚBLICA 14/2019 CONTRATO 013/2020 Proc 10251/2019 Vigência: 10 meses a/c do Termo de início obra PRAZO: ATÉ 24/09/2021	Secretaria de Obras SMOSUA Termo de início da Obra: 27/01/2020	Contrato: 2.591.424,36 1.815.740,14 Mat 775.684,55 M.O *obs Dotação: 12205 Recurso: 1208 Recurso: 1	R\$ 2.591.424,36			R\$ 2.591.424,36		Obra finalizada em 2021 Termo de Recebimento Provisório da Obra em 28/07/2021
Programa FINISA (Ruas Diversas) Lote 2 Contrato de Repasse CEF Nº 0524947-31/2019 Fiscalizadores: Vera Rosane Gonçalves Madeira, gestora do contrato, Dany de Souza Ribas, fiscalização técnica (alterado no 2º aditivo), Camila de Abreu Port	CONC. PÚBLICA 15/2019 CONTRATO 012/2020 Proc 10253/2019 Vigência: 10 meses do Termo de início obra PRAZO: ATÉ 26/07/2021	Secretaria de Obras SMOSUA Termo de início da Obra: 27/01/2020	Contrato: 2.368.463,83 1.658.967,53 Mat*obs 709.487,30 M.O Dotação: 12205 Recurso: 1208	R\$ 2.368.463,83			R\$ 2.368.463,83		Obra finalizada em 2021 Termo de Recebimento Provisório da Obra em 04/05/2021
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Rua Adalberto Wortmann - Lote 1 - PAVICON Contrato de Repasse CEF Nº 1065113-34/2019 Siconv Nº 885127/2019 Fiscalizadores: Gestora do contrato: Patricia Palva Michelon, fiscalização técnica: Denis Martins, administrativo:	TP 03/2021 Contrato: 07/5/2021 Proc: Vigência: 03 meses do Termo de início obra PRAZO: ATÉ 19/11/2021	Secretaria de Obras SMOSUA Termo de início da Obra: 19/11/2021	R\$ 773.008,53	R\$ 477.500,00	R\$ 295.508,53		R\$ 773.008,53		A obra tem prazo de 03 meses - aguardando a autorização para início de obra da CEF
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Rua Adalberto Wortmann Lote 2 - Aura Recursos Próprios Fiscalizadores:	TP 04/2021 Contrato: 07/6/2021 Proc: Vigência: 03 meses do Termo de início obra PRAZO: ATÉ 16/11/2021	Secretaria de Obras SMOSUA Termo de início da Obra: 16/11/2021	R\$ 882.739,40				R\$ 882.739,40		Obras em andamento - Prazo de 03 meses
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Estrada Canela-São João/3ª etapa ROTA PANORAMICA (FINISA) Contrato de Financiamento CEF Nº 0537028-90/2020 Fiscalizadores: Vera Rosane Gonçalves Madeira, gestora do contrato, Dany de Souza Ribas e Vinícius Menetrier, fiscalização técnica, Bruno Zinke, fiscal administrativo	Concorrência 01/2021 CONTRATO 40/2021 Proc 890/2021 Vigência: 10 meses do Termo de início obra PRAZO: ATÉ 18/04/2022	Secretaria de Obras SMOSUA Termo de início da Obra: 18/06/2021	Contrato: 10.995.144,29 Mat 6.598.037,27 M.O. 4.397.107,02 Dotação: 12205,0 Recurso: 1222	R\$ 10.995.144,29			R\$ 5.180.280,41	R\$ 5.814.863,88	Obras em andamento. Prazo de execução 10 meses
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização da Estrada Canela São João - 4ª Etapa (Acesso ao CIEP). Contrato de Repasse CEF Nº 1072610-79/2020 Siconv Nº 013455/2020				R\$ 481.104,00	R\$ 496.686,43			R\$ 977.790,43	Projetos em elaboração - cronograma de obras 4 meses

C: PAVIMA

[illegible]