

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2024/2025									
Cronograma de pagamentos – 2023/2024									
Obras e Projetos	Licitação/ Contrato/ Vigência	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Aditivo de Valor	Valor Utilizado até AGOSTO 2024	Valor previsto a ser utilizado em 2024	Valor previsto a ser utilizado em 2025	Observações
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO									
Pavimentação Asfáltica da Rua RUY VIANA ROCHA CF 0063768-28 22 milhões	Concorrência 07/2023 CONTRATO 77/2023	R\$ 3.233.525,29				R\$ 1.308.141,79	R\$ 1.925.383,50		OBRA EM ANDAMENTO
Pavimentação Asfáltica de Ruas – CF 0606768-28 22 milhões Alpes Verdes: Cilda Biologenei e Rua dos Pinheiros	Concorrência 08/2023 CONTRATO 78/2023	R\$ 5.052.461,09				R\$ 1.770.148,11	R\$ 3.282.312,98		OBRA EM ANDAMENTO
Pavimentação Asfáltica de Ruas – CF 0606768-28 22 milhões 4 Ruas: Willibald Dietrich, Silvino Zanata, Fricó Veríssimo e Guine Pereira	Concorrência 08/2023 CONTRATO 46/2023	R\$ 5.480.151,37				R\$ 5.063.944,16	R\$ 416.207,21		OBRA EM ANDAMENTO
Repavimentação Asfáltica RUA Primeiro de Janeiro – CF 0606768-28 22 milhões	Concorrência 19/2023 CONTRATO 31/2024	R\$ 2.946.212,52				R\$ 1.293.673,51	R\$ 1.652.539,01		OBRA EM ANDAMENTO
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização da Estrada Camela 3 (Agricultura) e Etapa (Centro Contrato de Repasse CEF Nº 1072610-79/2020 Siconv Nº 013455/2020	Concorrência 10/2022 CONTRATO 64/2022	R\$ 974.666,66	R\$ 481.104,00	R\$ 493.562,66	R\$ 236.541,10	R\$ 1.185.526,25	R\$ 86.681,46		OBRA EM ANDAMENTO
Elaboração de projetos de Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Passeios Públicos e Sinalização Viária	CONTRATO 170/2023	R\$ 59.900,00							- CONTRATO EM TRAMITE DE RESCISÃO
Contrato de Consultoria VDR – Captação Recursos e Prestação de Contas	CONTRATO 149/2022	Valor mensal R\$ 4.375,00				R\$ 96.250,00	R\$ 17.500,00	R\$ 4.375,00	Contrato vigente até 13 de Janeiro de 2025.
Pavimentação Asfáltica da Rua Pres. João Goulart CF 0606768-28 22 milhões	Proc. Adm. nº 32712/2024 e 2023/17281	R\$ 952.629,63				1754 R\$ 938.721,46	R\$ 13.908,17	1239	- EM TRAMITES DE ASSINATURA DO CONTRATO (cronograma 3 meses)
Rua Homero Pacheco – Convênio Estado RS	CONTRATO 120/2024 Proc. Adm. nº 4815/2024 e 3342/2024	R\$ 2.173.220,16	R\$ 1.807.705,99	R\$ 365.514,17			R\$ 2.173.220,16		OBRA EM ANDAMENTO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A SEREM LICITADAS									
Rua Fricó Veríssimo – Pavimentação Asfáltica Recursos Próprios	Proc. Adm. nº 13398/2023								Valor Estimado Obra: R\$ 1.078.906,38 OBS.: Aguardando recursos para licitar (recursos próprios)
Rua Borges de Medeiros – Repavimentação – Contrato de Repasse nº 1087724-34/2023 Transferegov nº 45624/2023 Convênio nº 943709/2023	sem processo adm. aberto								Valor da Obra: R\$ 965.675,74 – Valor de Repasse: R\$ 863.690,00 Valor de Contrapartida: R\$ 101.995,74 – OBS.: Orçamento preliminar – projeto em análise na CEF
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PEDRO ADAM – Recursos Próprios	Proc. Adm. nº 9452/2024								Valor da Obra: R\$ 450.220,07 – OBS.: Aguardando recursos para licitar (recursos próprios)

00000000

OBRAS CIVIS EM ANDAMENTO								
Projeto Ampliação UBS São Luís – Convênio Estado RS – Sec. da Saúde	Proc. Adm nº 2023/5905 – C. E. 01/2024 Contrato nº 131/2024	R\$ 315.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 75.000,00		R\$ 146.988,05	R\$ 168.011,95	-CONTRATO ASSINADO em tramites de inicio de obra (cronograma 5 meses)
OBRAS CIVIS A SEREM LICITADOS								
Praça Ildo Meneghetti	Proc. Adm 2023/17281	Valor da Obra: R\$ 534.649,20 – Valor de Repasse: R\$ 350.000,00 Valor de Contrapartida: R\$ R\$ 184.649,20 – OBS.: Aguardando recursos						
Ginásio Municipal – Sec. de Educação	Proc. Adm 2024/4490	Valor Estimado Obra: R\$ 18.000.000,00 OBS.: Poderá ser contratado em etapas						
Fornos na Praça – Emenda Parlamentar – Contrato de Repasse – Proposta nº 982914 – Sec. de Turismo	sem processo adm. aberto	Valor da Obra: R\$ 433.655,00 – Valor de Repasse: R\$ 432.655,00 Valor de Contrapartida: R\$ 1.000,00 – OBS.: Valores de cadastro da obra (o valor de contrapartida poderá ser alterado na elaboração do projeto)						
Posto do Leodoro de Azevedo – Obra do PAC – Proposta nº 12013178000124001 – Sec. da Saúde	Proc. Adm 2024/4809 2024/4389 e 2024/3452	Valor da Obra: R\$ 3.000.000,00 – Valor de Repasse: R\$ 2.452.054,00 Valor de Contrapartida: R\$ R\$ 547.946,00 – OBS.: Valores de cadastro da obra (o valor de contrapartida poderá ser alterado na elaboração do projeto)						
CONSTRUÇÃO DO NOVO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL (CAPS) – PROPOSTA Nº 12013.1780000124-006	Proc. Adm 2024/10223 2024/10332 e 2024/10365	Valor da Obra: R\$ – Valor de Repasse: R\$2.208.000,00 Valor de Contrapartida: R\$ R\$ – OBS.: Valores de contrapartida depende da elaboração do projeto)						
PROJETO DE QUADRA DE VOLEI E QUADRA DE BEACH TENIS NO PARQUE DO LAGO – EMENDA DE BANCADA (RP8)	Proc. Adm 2024/8760	Valor da Obra: R\$ 433.118,85 – Valor de Repasse: R\$ 400.000,00 Valor de Contrapartida: R\$ 33.118,85 – OBS.: Valores de cadastro da obra (o valor de contrapartida poderá ser alterado na elaboração do projeto)						
RECUPERAÇÃO PISO GINÁSIO SANTA MARTA		Valor da Obra: R\$ 400.000,00 (Recurso próprio)						


 E.O.

1759 1267

SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO (17 milhões)

1. Elaboração de Diagnóstico de Geologia das áreas atingidas pelo evento climático (Áreas de Risco) Valor estimado R\$ 1.000.000,00 (2024)									
2. Elaboração de Projetos de Macro drenagem (21 pontos de alagamentos mapeados - Estimativa de custos/Plano Municipal de Manejo Sustentável de Águas Pluviais (PMMSAP) Valor estimado R\$ 1.400.000,00 (2024/2025)									
3. Execução de Rede de drenagem no bairro São Luiz - Aproximadamente 500,00 m – Alagamentos no Bairro. Valor estimado R\$ 1.000.000,00 (2024)									
4. Execução de Redes de Drenagem Diversas – Diversas Redes e dispositivos de drenagem. Conforme Projetos do Item 2 (21 pontos de alagamentos). Valor estimado R\$ 4.000.000,00 (2025)									
5. Limpeza, Revitalização e Sistema de Drenagem do Lago Localizado – Na quadra entre Ruas Ignácio saturnino de Moraes, Tio Elias e Av. do Lago. Valor estimado R\$ 1.000.000,00 (2024)									
6. Limpeza do Arroio Canelinha – Afluente – Início no Bairro Canelinha fim no Bairro Boeira. Valor estimado R\$ 1.000.000,00 (2024)									
7. Construção de Unidades Habitacionais – aproximadamente 73 UH – Para as famílias localizadas em Áreas de Risco. Valor estimado R\$ 4.500.000,00 (2024)									
8. Execução de Limpeza e Retirada de Quedas de Barreiras em estradas do interior, devido a deslizamentos de encostas e maciços de solo. Valor estimado R\$ 1.000.000,00 (2024)									
9. Recuperação da Rota Panorâmica (Reconstrução e instalação de Guard Rail) Valor estimado R\$ 2.100.000,00 (2024/2025)									
OBRAS FINALIZADAS									
Qualificação Viária – PROGRAMA PRO TRANSPORTES- AVANÇAR CIDADES - (SALDO DE CONTRATO AVANÇAR) Contrato de Financiamento CEF Nº 0503777-30/2018	Concorrência 11/2021 CONTRATO 21/2022	R\$ 3.609.053,99	R\$ 3.278.171,39	R\$ 330.882,60	R\$ 362.576,70	R\$ 2.671.369,91	R\$ 1.300.260,78	OBRA FINALIZADA	
Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Estrada Canela São João/3ª etapa ROTA PANORÂMICA (FINISA) Contrato de Financiamento CEF Nº 0537028-90/2020	Concorrência 01/2021 CONTRATO 40/2021 Proc 890/2021	R\$ 10.995.144,29			R\$ 2.787.495,83	R\$ 12.513.078,78	R\$ 1.269.561,34	OBRA FINALIZADA - FALTA EMPENHAR SEXTO ADITIVO R\$ 150.484,87 - VERIFICAR PRAZO CONTRATO(15/06)	
Pavimentação de Ruas - Recursos Próprios (lote 3)	Concorrência 03/2022 CONTRATO 120/2022	R\$ 2.230.052,42			R\$ 263.345,61	R\$ 2.161.417,01	R\$ 341.981,02	OBRA FINALIZADA - SOLICITAR ESTORNO (recurso próprio R\$ 32.928,85)	

PM

0:0

Pavimentação de Ruas - C.F. nº 555652/2021 5 milhões (lote 2)	Concorrência 02/2022 CONTRATO 95/2022	R\$ 1.592.477,54				R\$ 265.411,55	R\$ 1.431.029,25	R\$ 416.860,84		OBRA FINALIZADA
Pavimentação de Ruas - C.F. nº 555652/2021 5 milhões (lote 1)	Concorrência 01/2022 CONTRATO 76/2022	R\$ 3.163.608,01				R\$ 534.755,40	R\$ 3.408.698,29	R\$ 289.665,12		OBRA FINALIZADA
Reparação Asfáltica de Ruas CENTRAIS - C.F. nº 0600723-54/2021 - 3 milhões	Concorrência 07/2022 CONTRATO 189/2022	R\$ 5.560.931,03				R\$ 518.284,89	R\$ 5.961.959,18	R\$ 117.256,74		OBRA FINALIZADA - FALTA PAGAMENTO DO ADITIVO (R\$ 117.256,74) Prazo 23/09/2024
Reparação Asfáltica RUA 28 - C.F. 0606768-28 22 milhões	Concorrência 15/2023 CONTRATO 148/2023	R\$ 1.600.855,35				R\$ 37.726,80	R\$ 1.634.880,88	R\$ 3.701,27		OBRA FINALIZADA - SOLICITAR ESTORNO (operação de crédito)
Recuperação (Tapa buraco)	Tomada Preço 10/2023 CONTRATO 017/2024	R\$ 475.989,13				R\$ 60.218,59	R\$ 536.187,72			OBRA FINALIZADA
Calçadas das RUAS HOMERO PACHECO, PRES. JOÃO GOUART E RUI RAMOS - Recursos Próprios	Tomada Preço 07/2022 CONTRATO 132/2022	R\$ 993.374,28				R\$ 135.877,24	R\$ 915.847,83			OBRA FINALIZADA
Pavimentação/RS Acesso ao São Lucas	065/2022	R\$ 1.290.871,22					R\$ 1.132.785,96	-		OBRA FINALIZADA
Calçadas Gabriel de Souza e Patrício Zini	Tomada Preço 03/2022 CONTRATO 051/2022	R\$ 497.262,20					R\$ 437.305,47	-		OBRA FINALIZADA
Saldo BADESUL 2 - R. São Francisco	147/2021	R\$ 1.075.750,89					R\$ 1.313.727,90	-		OBRA FINALIZADA
Rua Adalberto Wortmann - Lote 1	07/5/2021	R\$ 773.008,53					R\$ 772.976,58	-		OBRA FINALIZADA
Rua Adalberto Wortmann - Lote 2	07/6/2021	R\$ 882.739,40					R\$ 922.507,15	-		OBRA FINALIZADA
CANCHA DE BOCHA LEODORO DE AZEVEDO - Recursos Próprios	Proc Adm nº 2023/6762 - TP nº 08/2023 Contrato nº 177/2023	R\$ 395.178,65				R\$ 15.506,42	R\$ 150.540,53	R\$ 244.638,15		R\$ 395.178,65 - OBS.: A empresa foi notificada para finalizar os serviços de colocação de telhado (em junho de 2024), provavelmente rescisão contratual. Pago até junho de 2024 R\$ 150.540,53 - Sendo R\$ 15.506,42 (aditivo de valor positivo) e R\$ 135.034,11 (medidas)
Equipamentos de academia e brinquedos ao ar livre para PCD No Parque do Lago da Canela	Proc Adm nº 2023/1654 - TP nº 05/2023 Contrato nº 197/2023	R\$ 98.242,80				R\$ 14.949,80	R\$ 113.192,60			OBRA FINALIZADA da emenda R\$ 100.000,00 Valor


Constantino Orsolin
 Prefeito Municipal
 Prefeitura Municipal de Canela


Patricia P. Michelon
 Arq.º Urb. - CAU-RS A 46301-9
 Matricula 6472
 Prefeitura Municipal de Canela



Departamento Contábil <contabil@canela.rs.gov.br>

orçamento obra 2025

Planejamento Educação <planejamentoeducacao@canela.rs.gov.br>

13 de setembro de 2024 às 08:48

Para: Departamento Contábil <contabil@canela.rs.gov.br>

Cc: adeducacao@canela.rs.gov.br

Bom dia Ana,

Esse assunto da operação de crédito está sendo tratado diretamente com o Prefeito e o departamento de Projetos, mas acredito que seria importante prever. O valor que vai ser de responsabilidade da educação é R\$ 1.000.000,00.

Att.,

PRICILA LOPES DORNELES**CONTADORA**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO+55 54 3280.3100 - ramal 666
+55 54 91142.4312

RUA DORCAS DE MEDEIROS, 526 - CENTRO



[Texto das mensagens anteriores oculto]