




PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA, PLANEJAMENTO E GESTÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA

ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E PROJETOS 2023

Obras e Projetos	Licitação/ Contrato/ Vigência	Secretaria	Valor da Obra	Valor de Repasse	Valor de Contrapartida	Aditivo de Valor	Valor Utilizado	Valor a ser utilizado em 2024	Observações	Considerações
AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO SANTA MARTA (VESTIÁRIOS)	TP 10/2022	EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	R\$ 678.942,80	-	-	123.880,76 (positivo) e 39.906,15 (negativo)	R\$ 712.917,41		Aditivo negativo em elaboração	PROCESSO 6581/2022
EQUIPAMENTOS PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO PARQUE DO LAGO	EM LICITAÇÃO	OBRAS PÚBLICAS	R\$ 100.030,78	100.000,00 (Emenda Câmara de Vereadores)	-	20.006,16 (estimativa)	R\$ 120.036,94			PROCESSO 1654/2023
REFORMA DO 2º ANDAR DA PREFEITURA MUNICIPAL	EM ELABORAÇÃO	GOVERNANÇA	R\$ 250.000,00		-	R\$ 15.000,00	R\$ 265.000,00	R\$ 115.000,00	Necessário abrir processo	

Protocolo nº 83621/2023  
Folha nº 03  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: 

**Ruth Rutzen**  
Arq. e Urb. - CAU-RS 24127-0  
Matrícula 4237  
Prefeitura Municipal de Canela

OBRAS E PROJETOS SMEEL 2021-2022						
projetos	Obras e Projetos	Licitação/Contrato	Situação do Contrato	Contratada	Valor estimado	Valor a pagar até dezembro/2023
Sede Associação de Bairro Dante	Nova sede	TP 05/2021 CONTRATO: 2021/7458	Em vigor	Modular Construção Comércio e Serviços Ltda	R\$ 693.410,40	R\$ 34.889,38
Sede Associação de Bairro Eugênio Ferreira	Nova sede	TP 04/2022 CONTRATO: 2022/45	Concluído	Modular Construção Comércio e Serviços Ltda	R\$ 589.611,16	R\$ 0,00
Parque do Palácio	Centro de convenções	a licitar			R\$ 20.440.856,99	R\$ 0,00
Secretaria de Turismo	Nova Sede	a licitar			R\$ 1.355.290,14	R\$ 0,00
Secretaria de Meio Ambiente	Nova Sede	a licitar			R\$ 2.144.143,69	R\$ 0,00
Secretaria de Saúde	Nova Sede	a licitar			R\$ 7.072.132,81	R\$ 0,00
Secretaria de Assistência Social	Nova Sede	a licitar			R\$ 7.154.299,95	R\$ 0,00
Sede Associação de Bairro Jardim das Fontes	Nova sede	a licitar			R\$ 1.723.312,91	R\$ 0,00
Sede Associação de Bairro Santa Marta	Nova sede	a licitar			R\$ 1.277.390,03	R\$ 0,00
Cobertura da Praça João Corrêa	Cobertura Palco,Banheiros e Teatão	a licitar			sem valor estimado	R\$ 0,00
Central de Atendimento ao Turista	Novo Prédio	a licitar			R\$ 833.974,50	R\$ 0,00
Trilhas Parque do Palácio	Novas trilhas	TP 01/2023 CONTRATO: 54/2023			R\$ 1.225.745,87	R\$ 1.225.745,87
Cercamento Parque do Palácio	Novo cercamento	TP 06/2022 CONTRATO: 2022/123	Concluído	Modular Construção Comércio e Serviços Ltda	R\$ 386.625,49	R\$ 0,00
Praça Luiz Wender	Revitalização	a licitar			R\$ 686.159,93	R\$ 686.159,93
Praça Ildo Meneghetti	Revitalização	a licitar			R\$ 507.482,13	R\$ 507.482,13
Praça Borbonite	Nova Praça	a licitar			sem valor estimado	sem valor estimado
Praça Sindicato	Nova Praça	a licitar			sem valor estimado	sem valor estimado
Celulose	Reforma	a licitar			sem valor estimado	sem valor estimado
					R\$ 1.260.635,25	R\$ 42.842.678,60

**Armando Bazacass Cordeiro**  
 Urb. - CAU-RS A18309-7  
 Matrícula 8888  
 Prefeitura Municipal de Canela

Protocolo nº 83691/2023  
 Folha nº 04  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_



Cronograma de pagamentos – 2023/2024														
Obras	Contrato nº	Valor do Contrato	Até 06/2023 Medições Total	12/2023 Medições	12/2023 Supressão	12/2023 Aditivos	12/2023 Reajustes/ Reequilíbrio	12/2023 Total			2024		Observações	
								FINANCIAMENTO/ REPASSE	CONTRAPARTIDA	TOTAL	FINANCIAMENTO/ REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL
FINISA – 3 milhões	189/2022	R\$ 5.560.931,03	R\$ 3.898.569,71	R\$ 1.662.361,32	-	Em análise	-	R\$ 0,00	R\$ 1.662.361,32	R\$ 1.662.361,32	-	-	-	
Recaptação (Tapa buraco)	141/2022	R\$ 498.432,75	R\$ 489.695,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra Finalizada
Passagem Pública – R. Homero Pacheco, Pres. João Goulart e Rui Ramos	132/2022	R\$ 993.374,28	R\$ 598.718,30	R\$ 394.655,98	-	R\$ 91.439,70	R\$ 44.438,04	-	R\$ 530.533,72	R\$ 530.533,72	-	-	-	
FINISA – 5 milhões Lote 3	120/2022	R\$ 2.230.052,42	R\$ 1.806.767,06	R\$ 408.449,03	-	-	R\$ 61.813,33	-	-	R\$ 470.262,39	-	-	-	
FINISA – 5 milhões Lote 2	095/2022	R\$ 1.582.477,54	R\$ 789.206,33	R\$ 283.311,17	-	-	R\$ 108.914,38	-	-	R\$ 392.225,55	-	-	-	
FINISA – 5 milhões Lote 1	076/2022	R\$ 3.163.608,01	R\$ 2.023.565,72	R\$ 559.288,61	-	-	R\$ 331.949,53	-	-	R\$ 891.238,14	-	-	-	
Pavimentação/RS Acesso ao São Lucas	065/2022	R\$ 1.290.871,22	R\$ 1.132.785,96	-	-	R\$ 85.187,65	-	R\$ 85.187,65	-	R\$ 85.187,65	-	-	-	Obra Finalizada
Centro Agrícola	064/2022	R\$ 974.666,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aguardando liberação da CEF para início da Obra. Sem previsão de Liberação do Recurso
Calçadas Gabriel de Souza e Parfido Zini	051/2022	R\$ 497.262,20	R\$ 437.305,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra Finalizada
Avançar 2022	021/2022	R\$ 3.609.053,99	R\$ 2.369.752,07	R\$ 1.239.301,92	-	-	R\$ 382.576,70	-	-	R\$ 1.601.878,62	-	-	-	
Saldo BADESUL 2 – R. São Francisco	147/2021	R\$ 1.075.750,89	R\$ 1.313.727,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra Finalizada
Rua Adalberto Wortmann – Lote 1	075/2021	R\$ 773.008,53	R\$ 772.976,58	-	-	R\$ 132.204,90	R\$ 19.559,64	-	-	R\$ 151.764,54	-	-	-	
Rua Adalberto Wortmann – Lote 2	076/2021	R\$ 882.739,40	R\$ 922.507,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Obra Finalizada
Rota Panorâmica	040/2021	R\$ 10.995.144,29	R\$ 9.652.268,77	R\$ 1.342.875,52	-	-	-	-	-	R\$ 1.342.875,52	-	-	-	
FINISA – 22 milhões 4 Ruas	046/2023	R\$ 5.480.151,37	-	R\$ 2.297.327,65	-	-	-	R\$ 2.297.327,65	-	R\$ 2.297.327,65	R\$ 3.182.823,20	-	R\$ 3.182.823,20	
FINISA – 22 milhões Ruas Alpes – Glória e Pinheiros	-	R\$ 5.052.461,09	-	R\$ 1.769.624,30	-	-	-	R\$ 1.769.624,30	-	R\$ 1.769.624,30	R\$ 3.282.836,79	-	R\$ 3.282.836,79	
FINISA – 22 milhões Rua Ruy Viana Rocha	-	R\$ 3.233.525,29	-	R\$ 2.000.000,00	-	-	-	R\$ 2.000.000,00	-	R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.233.525,29	-	R\$ 1.233.525,29	
FINISA – 22 milhões Rua 28 – Próximo ao anel-drumo	-	R\$ 1.641.328,79	-	R\$ 1.641.328,79	-	-	-	R\$ 1.641.328,79	-	R\$ 1.641.328,79	-	-	-	Valor Estimado Licitação
FINISA – 22 milhões Estada da Limeira	-	R\$ 4.788.517,73	-	R\$ 2.000.000,00	-	-	-	R\$ 2.000.000,00	-	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.788.517,73	-	-	Valor Estimado Licitação
Total			R\$ 26.207.846,68	R\$ 9.793.468,39	R\$ 2.344.659,68	R\$ 16.836.608,19	R\$ 10.487.703,01	R\$ 0,00	R\$ 7.699.185,28					

Protocolo nº 83621/2023  
Folha nº 05  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

*Verônica G. Madeira*  
Vera G. Madeira  
Secretária Adjunta de Governança  
Planejamento e Gestão  
Prefeitura de Camela